



新棟への給水管敷設計画

- 全工区 掘削箇所 スミ出し 10月7日(金)
- 全工区 掘削箇所 地中埋設物深査作業 10月8, 9日(土日)
- 全工区 アスファルトカッター切箇所スミ出し 11月3日(木)
- 全工区 アスファルトカッター切 11月4日(金)
- 1工区 11月4日(金) ~ 11月12日(土)
- 2工区 11月14日(月) ~ 11月22日(火)
- 3工区 11月23日(水) ~ 11月30日(水)

現状救急車両待機場所

3工区

約1週間

3工区工事中
救急車両待機場所

④ 写真

2工区

約8日

飯 発熱外来用待機場所

③ 写真

1工区

約8日間

② 写真

A
瓦土、材料置場

B

① 写真

迂回路

迂回路

進入口

進入口

進入口

来院入口